

今後のスケジュール（現状と予定）

報告事項-2

令和5年11月現在

■■■■：実績 ■■■■：追加予定 ■■■■：予定 ■■■■：変更

項目	業務内容	予定時期	2022 (R4) 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度	2025 (R7) 年度	2026 (R8) 年度	2027 (R9) 年度	2028 (R10) 年度	2029 (R11) 年度以降	備考
埋立業務	令和5年に廃棄物の受け入れを終了する	～R5. 10	■■■■	■■■■							当初の予定通りの期間で終了
盛土工事	廃棄物の受け入れ終了後、最終覆土等の盛土を行う	R5. 11～R7. 3		■■■■	■■■■						計画に基づく処分場の形状仕上げ
排水路整備	植樹工と調整を図りながら盛土工事完了区間の整備を順次行う	R5. 11～R11. 3			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	雨水の適切な排除のための整備
植樹計画・設計	樹種や植樹方法等の計画を作成する	R4. 4～R5. 3	■■■■								令和4年度は試験植樹も並行して実施
植樹工	盛土や排水路等の場内整備と調整を図りながら順次行う	R6. 4～R11. 3			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	埋立地および周辺部の植樹
施設撤去工事 （第1期工事）	廃棄物受入に必要であった施設を撤去する	R5. 8～R7. 3		■■■■	■■■■						（撤去施設） 展開検査場、トラックケル、各種システム、 仮保管庫、油脂庫撤去
施設撤去工事 （第2期工事）	処分場の維持管理に必要な施設を残して、その他を撤去する	R8. 10～R10. 3					■■■■				（撤去施設） 管理棟、洗輪機、ポンプ場
発生ガス処理設備運用	発生ガスを効率的に処理するための設備を設置し、運用する	R5. 11～			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	発生ガスの状況を踏まえて、必要な処理を継続
機能検査 （施設点検）	構造物に異常がないか計測等の点検を行う	廃止まで	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	えん堤や浸出水貯留槽等の構造物
浸出水処理施設運用	原水および処理水等の水質調査を行いながら、施設を適切に運用する	廃止まで	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	原水水質が安定するまで処理施設を運用
周辺環境モニタリング調査	動植物や水質等周辺環境のモニタリングを行う	廃止まで	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	維持管理の状況を踏まえて、必要な調査を継続

 一部借地返還
 （残置森林部）

借地返還