

■：実績 ■：予定

項目	業務内容	予定時期	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度	2025 (R7) 年度	2026 (R8) 年度	2027 (R9) 年度	2028 (R10) 年度	2029 (R11) 年度以降	備考
埋立業務	令和5年に廃棄物の受け入れを終了する	～R5.10	■							当初の計画どおりの期間で終了
盛土工事	廃棄物の受け入れ終了後、最終覆土等の盛土を行う	R5.11～R7.3	■	■						計画に基づく処分場の形状仕上げ
排水路整備	植樹工と調整を図りながら盛土工事完了区間の整備を順次行う	R6.4～R11.3								雨水の適切な排除のための整備
植樹工	盛土や排水路等の場内整備と調整を図りながら順次行う	R6.4～R11.3		■						埋立地および周辺部の植樹
施設撤去工事 (第1期工事)	廃棄物受入に必要であった施設を撤去する	R5.8～R7.3	■	■						(撤去施設) 展開検査場、トラックスケール、各種システム、 仮保管庫、油脂庫撤去
施設撤去工事 (第2期工事)	処分場の維持管理に必要な施設を残して、その他を撤去する	R8.10～R10.3					■			(撤去施設) 管理棟、洗輪機、ポンプ場
発生ガス処理設備運用	発生ガスを効率的に処理するための設備の検討、設置、運用を行う	R5.11～	■							発生ガスの状況を踏まえて、必要な処理を継続
機能検査 (施設点検)	構造物に異常がないか計測等の点検を行う	廃止まで	■							えん堤や浸出水貯留槽等の構造物
浸出水処理施設運用	原水および処理水等の水質調査を行いながら、施設を適切に運用する	廃止まで	■							原水水質が安定するまで処理施設を運用
周辺環境モニタリング調査	動植物や水質等周辺環境のモニタリングを行う	廃止まで	■							維持管理の状況を踏まえて、必要な調査を継続

一部借地返還

借地返還